

## 1. Algemene gegevens

Documentnummer:

NAW-gegevens object:

Aanduiding object:

NAW-gegevens BORG-bedrijf:

Naam PAC:

Aansluitnr.:

☐ AT 2

☐ AT 3

☐ AT 4

Kenmerk Beveiligingsplan:

Datum:

☐ Conform VRKI 2.0

☐ Conform BORG A

Uitgevoerde beveiligingsmaatregelen:

## 2. Functioneren

|                             |                                  |                                        |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Sturingen en of koppelingen | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| In- en uitschakelen         | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Sirene(s)/flitser(s)        | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Detectiemiddelen            | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Doormelding naar de PAC     | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |

Opmerkingen (Geef aan wat niet voldoet en waarom):

## 3. Controleren

|                                                                      |                                  |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Up-/download geprogrammeerd                                          | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 230 V plaatje aangebracht in de groepenkast en stekker(s) gemarkeerd | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Alarminstallatie bij de ontvangstcentrale/PAC uit test gehaald       | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| Gebruikers- en onderhoudsinstructies (indien van toepassing)         | <input type="checkbox"/> Voldoet | <input type="checkbox"/> Voldoet niet* | <input type="checkbox"/> N.v.t. |

Ruststroom:

Toegepaste accucapaciteit

Voldoet de accucapaciteit aan de installatie voor: ☐ 12 uur ☐ 30 uur ☐ 60 uur

☐ Voldoet

☐ Voldoet niet\*

Opmerkingen (Geef aan wat niet voldoet en waarom):

*\* Wanneer één van de onderdelen niet voldoet is afgifte van een certificaat niet mogelijk.*

## 4. Oordeel voor akkoord

Certificaat afgegeven ☐ ja ☐ nee

Inbedrijfsteller:

TBV-er:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening: